

HOR, SHRI RAJENDRA SINGH BHANDARI ,MEMBER OF NANDPRYAG LEGISLATIV ASSEMBLY DEVELOPMENT SCHEME YEAR 2011-12

FINANCIAL&PHYSICAL PROGRESS

SL. NO	Name of work	Name of Block	Name of executing agencies	date of proposals send by MLA	Category of works	Proposed cost Categorywise			Total Proposed cost	Date of sanction of work	Sanc-tioned cost	Date of release of 1st installment	Amount	Date of release of 1st installment	Amount	Expend-iture	Balances at PIA
						Gen	SC	ST									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ग्राम सूची में मोटर मार्ग में चण्डिका देवी मन्दिर के समीप तक रैलिंग एवं सी0सी0	पोखरी	ग्रा0पं0 सूची	06.05.11	Gen	2.00	0.00	0.00	2.00	27.05.11	2.00	02.09.11	1.500			1.50	0.50
2	ग्राम बडेथ में सार्वजनिक मिलन केन्द्र निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 बिरसण	06.05.11	Sc	0.00	1.50	0.00	1.50	27.05.11	1.50	02.11.11	1.1200			1.1200	0.38
3	ग्राम देवर में पाण्डव देवता मन्दिर के समीप प्रतीक्षालय दीवार एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	06.05.11	Sc	0.00	1.50	0.00	1.50	27.05.11	1.50	03.08.11	1.120	0.000	0.000	1.120	0.38
4	ग्राम भदूडा में महिला मंगल दल को सांस्कृतिक सामग्री क्रय हेतु	पोखरी	जि0यु0क0अ0	06.05.11	Gen	1.50	0.00	0.00	1.50	27.05.11	1.50						1.50
5	ग्राम गंजेड में महिला मंगल दल को सांस्कृतिक सामग्री क्रय हेतु	पोखरी	जि0यु0क0अ0	06.05.11	Gen	2.00	0.00	0.00	2.00	27.05.11	2.00						2.00
6	ग्राम थाला बैण्ड में पाण्डव चौक के समीप दीवार एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 थालाबैण्ड	06.05.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	27.05.11	0.50						0.50
7	ग्राम सांकरी में जंगली देवता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सेम सांकरी	06.05.11	Sc	0.00	0.50	0.00	0.50	27.05.11	0.50						0.50
8	कातिकेय मन्दिर पाडुली के समीप चौपाल दीवार एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	27.05.11	Gen	1.20	0.00	0.00	1.20	04.07.11	1.20						1.20
9	भणा देवी मन्दिर देवी खेत के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	प्रधानाचार्य रा0इ0का0 देवी खेत	01.09.11	Sc	0.00	1.00	0.00	1.00	09.09.11	1.00						1.00
10	ग्राम खन्ना में पेयजल लाईन निर्माण	पोखरी	ग्रा0 पं0 भिकोना	27.05.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	04.07.11	1.00	02.09.11	0.750			0.750	0.25
11	एडवास वैली मार्टन पब्लिक स्कूल विनायकधर पोखरी में कक्षा कक्ष निर्माण	पोखरी	प्रबन्धक/प्रधाना0	18.07.11	Gen	3.00	0.00	0.00	3.00	21.07.11	3.00	03.09.11	2.250			2.250	0.75
12	कुलेण्डु गांव से देव मन्दिर तक सी0सी0 खण्डजा निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 गुडम	19.07.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	21.07.11	0.40	20.09.11	0.300			0.300	0.10
13	ग्राम सभा सूची में सुखसारी से पैडुला तक सी0सी0 खण्डजा माग्र निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सूची	19.07.11	Gen	0.75	0.00	0.00	0.75	21.07.11	0.75	27.08.11	0.560		0.0000	0.5600	0.19
14	रेसू महादेव में प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	19.07.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	21.07.11	0.90	11.08.11	0.670		0.00	0.67	0.23
15	ग्राम सभा सोडामगरा (चमखोला) के अन्तर्गत ह0ब0 जाने वाले रास्ते पर प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सोडामगरा	19.07.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	21.07.11	0.90	26.09.11	0.670		0.00	0.67	0.23
16	ग्राम सभा काण्डई (आली) में चावड में प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 काण्डई (आली)	19.07.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	21.07.11	0.90	27.08.11	0.670		0.00	0.67	0.23
17	कावेरी गदरे (देवर) में भैरवनाथ मन्दिर के समीप प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0	28.08.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	29.08.11	0.90						0.90
18	ग्राम ब्राहमणथाला में जोगापाणी से श्री गणपति जी के मकान के समीप पेयजल लाईन निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 ब्राहमणथाला	27.07.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	03.08.11	0.50						0.50
19	ग्राम सटियाना में सार्वजनिक मिलन केन्द्र निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सटियाना	27.07.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	03.08.11	1.00	03.12.11	0.7500			0.75	0.25
20	ग्राम सटियाना में भूतनाथ मन्दिर के समीप चौपाल निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सटियाना	27.07.11	Gen	0.25	0.00	0.00	0.25	03.08.11	0.25	02.11.11	0.1800			0.18	0.07
21	ग्राम बैनखुरी में सार्वजनिक मिलन केन्द्र निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 खन्नी	27.07.11	SC	0.00	1.50	0.00	1.50	03.08.11	1.50						1.50
22	ग्राम पोखरी के टंगरां तोक में नागछिवा मन्दिर के समीप दीवार एवं सी0सी0 निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 पोखरी	27.07.11	Gen	0.20	0.00	0.00	0.20	03.08.11	0.20						0.20
23	भैरवनाथ मन्दिर पोखरी के समीप दीवार सी0सी0 निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 पोखरी	27.07.11	Gen	0.20	0.00	0.00	0.20	03.08.11	0.20						0.20
24	ग्राम पैणी में पीपल के पेड के समीप चबुतरा निर्माण प्रतिपूर्ति हेतु	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	27.07.11	Gen	0.30	0.00	0.00	0.30	03.08.11	0.30						0.30

25	ग्राम भिकोना में नागराजा मन्दिर के समीप दीवार एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 भिकोना	27.07.11	Gen	0.30	0.00	0.00	0.30	03.08.11	0.30						0.30
26	ग्राम पोखरी में धौस्यू चौक नागविद्या मन्दिर के समीप चौपाल निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 पोखरी	27.07.11	Sc	0.00	0.25	0.00	0.25	03.08.11	0.25						0.25
27	ग्राम रडुवा चांदनीखाल में श्रीमती माहेश्वरी देवी के मकान के समीप सुरक्षा दीवाल प्रतिपूर्ति	पोखरी	ग्रा0पं0 रडुवा	27.07.11	Gen	0.25	0.00	0.00	0.25	03.08.11	0.25						0.25
28	ग्राम चरकोटी में नागविद्या मन्दिर के समीप दीवार चौपाल निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 वल्ली	27.07.011	Sc	0.00	0.25	0.00	0.25	03.08.11	0.25						0.25
29	ग्राम भिकोना में भैरवनाथ मन्दिर के समीप दीवार एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 भिकोना	27.07.011	Sc	0.00	0.30	0.00	0.30	03.08.11	0.30						0.30
30	ग्राम डुंगर में काण्डाधार से चौराधार शोभास्थली तक खण्डजा मार्ग नि0	पोखरी	ग्रा0पं0 डुंगर	27.07.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	03.08.11	1.00						1.00
31	ग्राम सौडामगरा में श्री राजेन्द्र सिंह की मकान के समीप बरसाती नाले की रोकथाम हेतु सुरक्षा दीवाल नि0	पोखरी	ग्रा0पं0 सौडामगरा	27.07.11	Gen	0.35	0.00	0.00	0.35	03.08.11	0.35	26.09.11	0.260		0.00	0.26	0.09
32	ग्राम तमुण्डी में आंगनबाडी हेतु कक्ष निर्माण	पोखरी	ग्रा0 पं0 तमुण्डी	03.08.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	04.08.11	1.00					0.00	1.00
33	ग्राम तमुण्डी में कालीमाता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 तमुण्डी	03.08.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	04.08.11	1.00					0.00	1.00
34	ग्राम मज्याडी में पंचायती चौक चौपाल निर्माण	पोखरी	ग्रा0 पं0 मज्याडी	03.08.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	04.08.11	1.00					0.00	1.00
35	ग्राम पैडुला में सिमार गदरे से पैडुला तक पेयजल	पोखरी	ग्रा0 पं0 मज्याडी	03.08.11	Gen	0.75	0.00	0.00	0.75	04.08.11	0.75	02.11.11	0.5600			0.56	0.19
36	ग्राम सिमलासू में शिवालय मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0 पं0 सिमलासू	03.08.11	Sc	0.00	1.00	0.00	1.00	04.08.11	1.00					0.00	1.00
37	ग्राम सिमलासू में मुण्डा देवता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0 पं0 सिमलासू	03.08.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	04.08.11	0.50					0.00	0.50
38	ग्राम गोदीगिवाला में सार्वजनिक मिलन केन्द्र निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 गोदीगिवाला	03.08.11	Sc	0.00	1.50	0.00	1.50	04.08.11	1.50	24.10.11	1.1200			1.12	0.38
39	कार्तिकेश्वर बाल विद्या मन्दिर पोगडा को फर्नीचर कय हेतु	पोखरी	प्रधानाचार्य	03.08.11	Gen	0.25	0.00	0.00	0.25	27.08.11	0.25	24.10.11	0.1800			0.18	0.07
40	रा0इ0का0 पोगडा में फर्नीचर कया हेतु	पोखरी	प्रधानाचार्य	03.08.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	04.08.11	0.50	27.08.11	0.370			0.37	0.13
41	ग्राम त्रिशूला में निगोल नदी के समीप सुरक्षा दीवार निर्माण	पोखरी	ग्रा0 पं0 त्रिशूला	03.08.11	Sc	0.00	2.00	0.00	2.00	04.08.11	2.00	08.09.11	1.500			1.50	0.50
42	ग्राम आली अ0जा0ब0 में प्रतीक्षालय	पोखरी	ग्रा0 पं0 आली	03.08.11	Sc	0.00	0.90	0.00	0.90	04.08.11	0.90	02.11.11	0.6700			0.67	0.23
43	खाण्डाल तोक में जू0 हा0 स्कूल ताली कन्सारी तक खण्डजा सी0सी0 मार्ग निर्माण	पोखरी	ग्रा0 पं0 ताली कन्सारी	03.08.11	Sc	0.00	0.80	0.00	0.80	04.08.11	0.80	27.08.11	0.600			0.60	0.20
44	ग्राम जिलासू के बगड में मिलन केन्द्र निर्माण हेतु	पोखरी	ग्रा0 पं0 जिलासू	03.08.11	Sc	0.00	1.50	0.00	1.50	04.08.11	1.50					0.00	1.50
45	काण्डा में रावल देवता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0	03.08.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	04.08.11	0.50					0.00	0.50
46	ग्राम ऐरास में मोटर मार्ग से गांव तक खण्डजा सी0सी0 निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 ऐरास	03.08.11	Gen	0.60	0.00	0.00	0.60	04.08.11	0.60	02.11.11	0.4500			0.45	0.15
47	ग्राम ऐरास में मोटर मार्ग से कुलाण तक खण्डजा सी0सी0 नि0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 ऐरास	03.08.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	04.08.11	0.50	02.11.11	0.3700			0.37	0.13
48	ग्राम मटई में खण्डजा एवं सी0सी0 निर्माण	घाट	ग्रा0 पं0 मटई	03.08.11	Sc	0.00	1.00	0.00	1.00	04.08.11	1.00	30.09.11	0.7500			0.75	0.25
49	ग्राम मालकोटी से पीपलकोटी तोक तक खण्डजा सी0सी0 नि0	पोखरी	ग्रा0 पं0 सेरा मालकोटी	03.08.11	Gen	0.60	0.00	0.00	0.60	04.08.11	0.60					0.00	0.60
50	ग्राम सेरा में ग्वरील देवता मन्दिर के समीप चौपाल दीवार एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0 पं0 सेरा मालकोटी	03.08.11	Gen	0.75	0.00	0.00	0.75	04.08.11	0.75					0.00	0.75
51	ग्राम डुंगरी तोक गिरसा में चार दीवारी निर्माण	पोखरी	ग्रा0 पं0 गिरसा	03.08.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	04.08.11	0.50	24.10.11	0.3700			0.37	0.13
52	ग्राम मैठाणा में श्री सोहन लाल के मकान से अ0जा0 ब0 तक खण्डजा मार्ग निर्माण	पोखरी	ग्रा0 पं0 शिवाई	03.08.11	Sc	0.00	0.40	0.00	0.40	04.08.11	0.40					0.00	0.40
53	मुभियाल देवता मन्दिर हणज के समीप चौपाल निर्माण	पोखरी	ग्रा0 पं0 गिरसा	03.08.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	04.08.11	0.90	24.10.11	0.6700			0.67	0.23

54	ग्राम देवस्थान में वनीकरण / वृक्ष रोपण हेतु	पोखरी	ग्रा0पं0 देवस्थान	03.08.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	04.08.11	0.50				0.00	0.50
55	क्यारकू टोक नखलियाणा में मुन्ना देवता मन्दिर के समीप ग्रामीण चौपाल सि0	पोखरी	ग्रा0 पं0 पोखरी	28.07.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	04.08.11	0.40				0.00	0.40
56	ग्राम सभा मसोली में गढदेवी मन्दिर के समीप चारदीवारी चबूतरा एवं सी0सी0 निम्न	पोखरी	ग्रा0पं0 मसोली	27.07.11	Sc	0.00	0.30	0.00	0.30	11.08.11	0.30	30.09.11	0.2200		0.22	0.08
57	ग्राम सभा गुडम में ग्वरील देवता मन्दिर के समीप चारदीवारी चबूतरा एवं सी0सी0 निम्न	पोखरी	ग्रा0पं0 गुडम	29.07.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	11.08.11	1.00	24.10.11	0.7500		0.75	0.25
58	ग्राम सभा जखमोला में धारी देवी मन्दिर के समीप चारदीवारी चबूतरा एवं सी0सी0 निम्न	पोखरी	ग्रा0पं0 जखमोला	29.07.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	11.08.11	1.00				0.00	1.00
59	मसोली में भूतनाथ मन्दिर के समीप चारदीवारी चबूतरा एवं सी0सी0 निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 मसोली	29.07.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	11.08.11	1.00	30.09.11	0.750		0.75	0.25
60	ग्राम सभा तमुण्डी में सार्वजनिक शौचालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 तमुण्डी	01.09.11	Gen	0.30	0.00	0.00	0.30	20.09.11	0.30		0.000		0.00	0.30
61	ग्राम तमुण्डी से नालडुंगा तक खण्डजा सी0सी0 कर्म देव	पोखरी	ग्रा0पं0 तमुण्डी	01.09.11	Gen	1.50	0.00	0.00	1.50	20.09.11	1.50				0.00	1.50
62	उनियाडी टोक थालाबैण्ड में पोखरी मोहनखाल मोटर मार्ग पर प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 थालाबैण्ड	01.09.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	20.09.11	0.90				0.00	0.90
63	कन्या हाई स्कूल पोखरी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	पोखरी	प्रधानाध्यापिका	01.09.11	Gen	0.80	0.00	0.00	0.80	20.09.11	0.80				0.00	0.80
64	चण्डिका देवी मन्दिर कुजासू के समीप दीवार चबूतरा एवं सी0सी0 कार्य हेतु	पोखरी	ग्रा0पं0 कुजासू	01.09.11	Sc	0.00	1.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00				0.00	1.00
65	स्यालतीर में भूमियाल देवता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0	पोखरी	ग्रा0पं0 कुजासू	01.09.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	20.09.11	0.40				0.00	0.40
66	जू0 हा0स्कूल गोदीगिवाला में फनीचर क्रय हेतु	पोखरी	प्रधानाध्यापक	01.09.11	Gen	0.25	0.00	0.00	0.25	20.09.11	0.25	24.10.11	0.1800		0.18	0.07
67	ग्रा0वि0 गोदीगिवाला में फनीचर क्रय हेतु	पोखरी	प्रधानाध्यापक	01.09.11	Gen	0.25	0.00	0.00	0.25	20.09.11	0.25				0.00	0.25
68	ग्रा0वि0 कनकचोरी में दीवार निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 पोगडा	01.09.11	Gen	0.35	0.00	0.00	0.35	20.09.11	0.35				0.00	0.35
69	ह0 ब0 कुजासू में मालका देवी मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 कुजासू	01.09.11	Sc	0.00	0.50	0.00	0.50	20.09.11	0.50				0.00	0.50
70	काण्डईखोला मोटर मार्ग से गांव तक खण्डजा एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 काण्डईखोला	01.09.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	20.09.11	0.50				0.00	0.50
71	कार्तिक स्वामी मन्दिर ताली के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 ताली	01.09.11	Gen	0.80	0.00	0.00	0.80	20.09.11	0.80	02.11.11	0.6000		0.60	0.20
72	कन्सारी में नर्सिंग देवता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य हेतु	पोखरी	ग्रा0पं0 ताली	01.09.11	Gen	0.80	0.00	0.00	0.80	20.09.11	0.80	02.11.11	0.6000		0.60	0.20
73	ग्राम सभा सिनाउं तल्ला मल्ला में ह0ब0 पाताल में नाली एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	01.09.11	Sc	0.00	0.50	0.00	0.50	20.09.11	0.50				0.00	0.50
74	ग्राम सभा नैल ऐथा के अन्तर्गत ग्राम बासकण्डी काण्डई में कार्तिक स्वामी मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	01.09.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	20.09.11	0.50				0.00	0.50
75	नागदेवता मन्दिर सौडामंगरा के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 सौडामंगरा	01.09.11	Gen	0.75	0.00	0.00	0.75	20.09.11	0.75	22.11.11	0.5600		0.56	0.19
76	ग्राम पंचायत रौता में सैनिक भवन निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 रौता	01.09.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00	03.12.11	0.7500		0.75	0.25
77	बगडवाल देवता मन्दिर रौता के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 रौता	01.09.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	20.09.11	0.40				0.00	0.40
78	ग्राम बीणा मल्ला में देवी मन्दिर के समीप चौपाल दीवार एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 बीणामल्ला	01.09.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00				0.00	1.00
79	भैरवनाथ मन्दिर के समीप मिंगड गांव सिमखोली में दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	01.09.11	Sc	0.00	0.40	0.00	0.40	20.09.11	0.40				0.00	0.40
80	रा0इ0का0 देवीखेत में शौचालय निर्माण	पोखरी	प्रधानाचार्य	01.09.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	20.09.11	0.50	03.12.11	0.3700		0.37	0.13
81	काण्डई चन्द्रधिला से रा0इ0का0 रडुवा जाने वाले रास्ते पर दीवार खण्डजा कार्य	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	01.09.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00	03.12.11	0.7500		0.75	0.25

82	ग्रा0वि0 काण्डई चन्द्रशिला में भूतेर मन्दिर देवता के समीप प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 काण्डई चन्द्रशिला	01.09.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	20.09.11	0.90					0.00	0.90
83	ग्राम खलधार में भूतनाथ मन्दिर तक खण्डजा एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	01.09.11	Sc	0.00	0.70	0.00	0.70	20.09.11	0.70					0.00	0.70
84	पाटी से गोदली जाने वाले रास्ते पर प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 पाटीजखमाला	01.09.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	20.09.11	0.90					0.00	0.90
85	ग्राम सभा किमोडा के अन्तर्गत अ0जा0ब0 में पेयजल लाईन हेतु	पोखरी	ग्रा0पं0 किमोडा	01.09.11	Sc	0.00	1.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00	03.12.11	0.7500			0.75	0.25
86	षिवालय महड से डांगी गोषाला रडुवा तक खण्डजा सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 रडुवा	01.09.11	Sc	0.00	0.50	0.00	0.50	20.09.11	0.50	03.12.11	0.3700			0.37	0.13
87	भूतनाथ मन्दिर मल्ला श्रीगढ के समीप चौपाल दीवार एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	01.09.11	Gen	0.80	0.00	0.00	0.80	20.09.11	0.80					0.00	0.80
88	ग्राम ढमकर में सार्वजनिक मिलन केन्द्र निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	01.09.11	Gen	1.20	0.00	0.00	1.20	20.09.11	1.20					0.00	1.20
89	ग्राम चमविल में भूतनाथ मन्दिर के समीप चौपाल दीवार एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 ढामक	01.09.11	Gen	0.60	0.00	0.00	0.60	20.09.11	0.60					0.00	0.60
90	कर्णप्रयाग कुजासूँ मोटर मार्ग पर प्रतीक्षालय भवन की प्रतिपूर्ति हेतु	पोखरी	ग्रा0पं0 कुजासूँ	01.09.11	Gen	0.25	0.00	0.00	0.25	20.09.11	0.25					0.00	0.25
91	ग्राम सलना में मोटर मार्ग पर प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सलना	01.09.11	Sc	0.00	1.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00	02.11.11	0.7500			0.75	0.25
92	ग्राम सलना में अ0जा0ब0 में खरील देवता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 सलना	01.09.11	Sc	0.00	1.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00	02.11.11	0.7500			0.75	0.25
93	ग्राम भिकोना में नाथूराम किमोडी के मकान के समीप वाले नाले पर सुरक्षा दीवाल निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 भिकोना	01.09.11	Gen	0.30	0.00	0.00	0.30	20.09.11	0.30					0.00	0.30
94	ग्राम रौता में कार्तिक स्वामी मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 रौता	01.09.11	Gen	0.75	0.00	0.00	0.75	20.09.11	0.75					0.00	0.75
95	पोखरी गुनियाला मोटर मार्ग से बलबीर सिंह के मकान तक खण्डजा मार्ग निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	01.09.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	20.09.11	0.50					0.00	0.50
96	ग्राम सभा थालाबैण्ड में भगासू अ0जा0ब0 में मुन्ना देवता के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य की प्रतिपूर्ति हेतु	पोखरी	ग्रा0पं0 थलाबैण्ड	01.09.11	Sc	0.00	0.70	0.00	0.70	20.09.11	0.70					0.00	0.70
97	उडामाण्डा में बीर देवता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	01.09.11	Sc	0.00	0.40	0.00	0.40	20.09.11	0.40					0.00	0.40
98	ग्राम जोरासी भरिया में भैरवनाथ मन्दिर पाली के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	01.09.11	Sc	0.00	0.50	0.00	0.50	20.09.11	0.50					0.00	0.50
99	ग्रा0वि0खाल में फर्नीचर एवं सांस्कृतिक सामग्री क्रय हेतु	पोखरी	प्रधानाध्यापक	01.09.11	Gen	0.20	0.00	0.00	0.20	20.09.11	0.20					0.00	0.20
100	जू0 हा0स्कूल खाल में सांस्कृतिक सामग्री क्रय हेतु	पोखरी	प्रधानाध्यापक	01.09.11	Gen	0.20	0.00	0.00	0.20	20.09.11	0.20					0.00	0.20
101	पीपलधार सांकरी में सार्वजनिक स्नानागार निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सेम सांकरी	01.09.11	Sc	0.00	0.40	0.00	0.40	20.09.11	0.40					0.00	0.40
102	तेफना बांतोली गाधेरे पर सुरक्षा दीवाल निर्माण	कर्णप्रयाग	ग्रा0पं0 तेफना	01.09.11	Sc	0.00	2.00	0.00	2.00	20.09.11	2.00	24.10.11	1.5000			1.50	0.50
103	ग्राम सभा मज्याडी के अन्तर्गत कुमेडांग से गांव तक खण्डजा एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 मज्याडी	01.09.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00	02.11.11	0.7500			0.75	0.25
104	ग्राम सभा बिजार में छेडा तोक से नदी के किनारे तक खण्डजा मार्ग	घाट	ग्रा0पं0 बिजार	01.09.11	Gen	0.60	0.00	0.00	0.60	20.09.11	0.60	30.09.11	0.4500			0.45	0.15
105	ग्राम सभा नैल ऐथा में गांव से निगोल नदी तक खण्डजा एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	01.09.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00				0.00	0.00	1.00
106	ग्राम खाल में पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के खाल बैण्ड पर प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 खाल	10.09.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	20.09.11	0.90	02.11.11	0.6700			0.67	0.23
107	मुन्ना देवता मन्दिर रसोडा के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य की प्रतिपूर्ति हेतु	पोखरी	ग्रा0पं0 म्योली	06.09.11	SC	0.00	0.20	0.00	0.20	20.09.11	0.20					0.00	0.20

108	ग्राम सभा जोरासी ग्राम पाली भेरिया में शिवलाल के मकान के समीप जनता मिलन केन्द्र निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	08.09.11	Sc	0.00	0.50	0.00	0.50	20.09.11	0.50					0.00	0.50
109	रडुवा भूतेर से बणखेत तक खण्डजा मार्ग निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 रडुवा	08.09.11	Sc	0.00	0.50	0.00	0.50	20.09.11	0.50					0.00	0.50
110	मोटर मार्ग खाल से कुंआ तक खण्डजा मार्ग नि0	पोखरी	ग्रा0पं0 खाल	08.09.11	Gen	0.60	0.00	0.00	0.60	20.09.11	0.60	03.12.11	0.4500			0.45	0.15
111	ग्राम नैल के जुकापानी तोक में होज निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 नैल	08.09.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	20.09.11	0.40					0.00	0.40
112	ग्राम सभा काण्डई के काली माता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 काण्डई	08.09.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	20.09.11	0.40					0.00	0.40
113	ग्राम सभा काण्डई के चावण तोक स्थान में प्रतीक्षालय की प्रतिपूर्ति हेतु	पोखरी	ग्रा0पं0 काण्डई	08.09.11	Gen	0.30	0.00	0.00	0.30	20.09.11	0.30					0.00	0.30
114	ग्राम जिलासू के अन्तर्गत पुल गदेरा से इज्जर तोक तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 जिलासू	08.09.11	Sc	0.00	0.60	0.00	0.60	20.09.11	0.60					0.00	0.60
115	कनकचौरी से दवी सैण तक खण्डजा मार्ग निर्माण हेतु	पोखरी	ग्रा0पं0 पोगडा	08.09.11	Sc	0.00	1.25	0.00	1.25	20.09.11	1.25					0.00	1.25
116	सौडमंगरा जू0हा0स्कूल में फर्नीचर कय हेतु	पोखरी	प्रधानाध्यापक	08.09.11	Gen	0.25	0.00	0.00	0.25	20.09.11	0.25					0.00	0.25
117	मोटर मार्ग से धारकोट गांव तक खण्डजा मार्ग निर्माण हेतु	पोखरी	ग्रा0पं0 संगूड	08.09.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	20.09.11	0.40					0.00	0.40
118	काण्डई चन्द्रपिला में कलादेवी के द्वारा बनाये गये सार्वजनिक जंगल में वनीकरण हेतु	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	08.09.11	Gen	0.30	0.00	0.00	0.30	20.09.11	0.30					0.00	0.30
119	चरपाणी तोक में सार्वजनिक मिलन केन्द्र निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 शरणाचाई	08.09.11	Sc	0.00	1.50	0.00	1.50	20.09.11	1.50					0.00	1.50
120	बुनखोला से मोहनधर तक खण्डजा मार्ग निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0पोखरी	08.09.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	20.09.11	0.50					0.00	0.50
121	ग्राम कुमेडा में टोट नामक तोक में प्रतीक्षालय निर्माण हेतु	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	08.09.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00					0.00	1.00
122	विनायकधर में सडक के नीचे नल्था सिंह के मकान के समीप दीवार निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	08.09.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	20.09.11	0.50					0.00	0.50
123	विनगढ तल्ला में रावल देवता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 विनगढ	08.09.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00					0.00	1.00
124	ग्राम बीणा तल्ला में प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 बीणा तल्ला	08.09.11	Sc	0.00	0.90	0.00	0.90	20.09.11	0.90					0.00	0.90
125	विशालखाल गुगली मोटर मार्ग से प्रकाश जोशी के मकान के समीप तक सी0सी0 मार्ग	पोखरी	ग्रा0पं0 म्योली	08.09.11	Sc	0.00	1.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00	03.12.11	0.7500			0.75	0.25
126	रानौ में खेल मैदान निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 रानौ	08.09.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00	03.12.11	0.7500			0.75	0.25
127	ग्राम गैलूंग के अन्तर्गत रावल देवता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 गैलूंग	08.09.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00					0.00	1.00
128	ग्राम ग्वाड में चण्डिका मन्दिर के समीप मिलन केन्द्र निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सेमी ग्वाड	08.09.11	Gen	2.00	0.00	0.00	2.00	20.09.11	2.00					0.00	2.00
129	जलखण्डा में मिलन केन्द्र निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सरणा	08.09.11	Sc	0.00	1.50	0.00	1.50	20.09.11	1.50					0.00	1.50
130	ग्राम गुडम में देवी मन्दिर क्वीजी के समीप चौपाल दीवार एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 गुडम	08.09.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	20.09.11	0.40					0.00	0.40
131	ग्राम पाटी के अन्तर्गत थलगढ नामक स्थान में जन मिलन केन्द्र निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 पाटीजखमाला	08.09.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00	03.12.11	0.7500			0.75	0.25
132	विणेश्वर पब्लिक स्कूल नागधर में फर्नीचर कय हेतु	पोखरी	प्रधानाध्यापक	08.09.11	Gen	0.25	0.00	0.00	0.25	20.09.11	0.25					0.00	0.25
133	ग्राम चोपडा के अन्तर्गत माता भगवती मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 चोपडा	08.09.11	Sc	0.00	0.80	0.00	0.80	20.09.11	0.80					0.00	0.80
134	ग्राम सभा बंगथल के अन्तर्गत चण्डेश्वर महादेव मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 बंगथल	08.09.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00					0.00	1.00
135	ग्राम रौता में अ0जा0ब0 में तुणखेत नरसिंह मन्दिर जगथल पीपल पेड के समीप चबूतरा एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 रौता	08.09.11	Sc	0.00	0.40	0.00	0.40	20.09.11	0.40					0.00	0.40

136	उडामाण्डा में राज राजेश्वरी मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	08.09.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	20.09.11	0.50					0.00	0.50
137	ग्राम काण्डा के अन्तर्गत रावल देवता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 नागकाण्डा	08.09.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	20.09.11	0.50					0.00	0.50
138	काण्डई से रैसू जानेवाले रास्ते पर पीपल के पेड के समीप चबूतरा एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	08.09.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	20.09.11	0.40	03.12.11	0.3000			0.30	0.10
139	ग्राम आली के बगडवाल धार में चबूतरा एवं सी0सी0 निर्माण हेतु	पोखरी	ग्रा0पं0 आली	08.09.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	20.09.11	0.40					0.00	0.40
140	पोखरी मोहनखाल मोटर मार्ग पर वल्ली गांव के उपर मोटर मार्ग पर शिवालय के समीप प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 वल्ली	08.09.11	Sc	0.00	1.00	0.00	1.00	20.09.11	1.00					0.00	1.00
141	हनौली में प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 श्रीगढ	08.09.11	Sc	0.00	0.90	0.00	0.90	20.09.11	0.90					0.00	0.90
142	ग्राम भिकोना में बामनाथ विशाल खाल मोटर मार्ग पर ग्वलगड भैरवनाथ मन्दिर के समीप प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	08.09.11	Sc	0.00	0.90	0.00	0.90	20.09.11	0.90					0.00	0.90
143	ग्राम नैल ऐथा के मल्ला बगड बगीचा तोक में वृक्षारोपण एवं चार दीवारी निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	16.09.11	Gen	1.50	0.00	0.00	1.50	20.09.11	1.50					0.00	1.50
144	ग्राम हरिशंकर में मोटर मार्ग पर प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 हरिशंकर	16.09.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	20.09.11	0.90					0.00	0.90
145	ग्राम मसोली के नागबछिया मन्दिर के समीप चौपाल निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 मसोली	16.09.11	Sc	0.00	0.25	0.00	0.25	20.09.11	0.25					0.00	0.25
146	ग्राम सूंग में युवक मंगल दल को खेल सामग्री हेतु	घाट	जि0यु0क0अ0	09.09.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	22.09.11	0.40					0.00	0.40
147	ग्राम सूंग में महिला मंगल दल को सांस्कृतिक सामग्री हेतु	घाट	जि0यु0क0अ0	09.09.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	22.9.11	0.40					0.00	0.40
148	ग्राम इज्जर में मोटर मार्ग पर प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 काण्डईखोला	16.09.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	26.09.11	0.90					0.00	0.90
149	ग्राम विरसण में अ0जा0ब0 में पेयजल लाइन निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 विरसण	16.09.11	Sc	0.00	1.00	0.00	1.00	26.09.11	1.00					0.00	1.00
150	ग्राम विरसण के अन्तर्गत बडेथ नामक स्थान पर रावल देवता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 विरसण	16.09.11	Sc	0.00	1.00	0.00	1.00	26.09.11	1.00					0.00	1.00
151	सिवाई कालिका देवी मन्दिर के समीप प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सिवाई	16.09.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	26.09.11	0.90					0.00	0.90
152	ग्राम सिवाई तल्ला में भैरवनाथ मन्दिर के समीप प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सिवाई	16.09.11	Sc	0.00	0.90	0.00	0.90	26.09.11	0.90					0.00	0.90
153	उडामाण्डा में प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	16.09.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	26.09.11	1.00					0.00	1.00
154	शिव मन्दिर खोलाई के समीप प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सिनाउँ त0म0	16.09.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	26.09.11	0.90					0.00	0.90
155	चुफलागाड में सुरक्षा दीवार एवं सी0सी0 कार्य	घाट	खं0वि0अ0 घाट	16.09.11	Gen	1.20	0.00	0.00	1.20	26.09.11	1.20	03.12.11	0.9000			0.90	0.30
156	ग्राम पंचायत बांसवाडा के अन्तर्गत सेरा मोक्ष नदी पर सुरक्षा दीवार एवं चैक डेम निर्माण	घाट	ग्रा0 पं0 बासवाडा	16.09.11	Gen	1.50	0.00	0.00	1.50	26.09.11	1.50	24.10.11	1.1200			1.12	0.38
157	ग्राम नौली के अन्तर्गत नन्दा देवी मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 नौली	30.09.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	13.10.11	0.40				0.00	0.00	0.40
158	ग्राम नौली में श्री जगमोहन सिंह के मकान के समीप सुरक्षा दीवार नि0	पोखरी	ग्रा0पं0 नौली	30.09.11	Gen	0.30	0.00	0.00	0.30	13.10.11	0.30					0.00	0.30
159	ग्राम नौली के अन्तर्गत कुजंडी भूतनाथ मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 नौली	30.09.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	13.10.11	0.40					0.00	0.40
160	ग्राम नौली के अन्तर्गत कुल देवी चण्डिका मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 नौली	30.09.11	Gen	0.70	0.00	0.00	0.70	13.10.11	0.70					0.00	0.70

161	ग्राम नैल में देवी मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 नैल	30.09.11	Gen	0.80	0.00	0.00	0.80	13.10.11	0.80					0.00	0.80
162	ग्राम नैल में भेरवनाथ मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 नैल	30.09.11	Sc	0.00	0.70	0.00	0.70	13.10.11	0.70					0.00	0.70
163	ग्राम कलसीर में ग्वरील देवता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 कलसीर	30.09.11	Sc	0.00	0.40	0.00	0.40	13.10.11	0.40					0.00	0.40
164	ग्राम डांडो (कलसीर) भूतनाथ मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 कलसीर	30.09.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	13.10.11	0.50					0.00	0.50
165	ग्राम डांडागैर में ग्वरील देवता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 कलसीर	30.09.11	Sc	0.00	0.25	0.00	0.25	13.10.11	0.25					0.00	0.25
166	ग्राम डांडागैर में नर्सिंग देवता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 कलसीर	30.09.11	Sc	0.00	0.25	0.00	0.25	13.10.11	0.25					0.00	0.25
167	ग्राम कलसीर में बगडवाल देवता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 कलसीर	30.09.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	13.10.11	1.00					0.00	1.00
168	ग्राम सिवाई में चण्डिका देवी मन्दिर के समीप पेयजल निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सिवाई	30.09.11	Sc	0.00	0.50	0.00	0.50	13.10.11	0.50					0.00	0.50
169	ग्राम मैठाणा में अ0जा0ब0 में सी0सी0 मार्ग निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सिवाई	30.09.11	Sc	0.00	0.35	0.00	0.35	13.10.11	0.35					0.00	0.35
170	ग्राम देवर पल्ला के मोलफाटा टोक में नोला बाजा टोक स्रोत से पेयजल लाईन निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	30.09.11	Gen	1.20	0.00	0.00	1.20	13.10.11	1.20					0.00	1.20
171	ग्राम नैल ऐथा में मोटर मार्ग से पंचायत भवन तक खण्डजा एवं सी0सी0 निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0पोखरी	30.09.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	13.10.11	1.00					0.00	1.00
172	ग्राम पोखरी के मुल्लीधार टोक में प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0पोखरी	30.09.11	Gen	0.80	0.00	0.00	0.80	13.10.11	0.80					0.00	0.80
173	ग्राम पोगडा में अ0जा0ब0 में नरसिंग मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 पोगडा	30.09.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	13.10.11	0.50					0.00	0.50
174	ग्राम रानौ में खेल मैदान के समीप प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 रानौ	30.09.11	Gen	1.40	0.00	0.00	1.40	13.10.11	1.40	03.12.11	1.05			1.05	0.35
175	ग्राम तोणजी में धोलेश्वर महादेव के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 तोणजी	30.09.11	Gen	2.00	0.00	0.00	2.00	13.10.11	2.00					0.00	2.00
176	ग्रा0 वि0 तोणजी (पुराना) के आगे सुरक्षा दीवार निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 तोणजी	30.09.11	Sc	0.00	0.40	0.00	0.40	13.10.11	0.40	03.12.11	0.30			0.30	0.10
177	ग्राम तोणजी के अन्तर्गत दयूखाल से पाटा तक खण्डजा मार्ग निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 तोणजी	30.09.11	Gen	1.50	0.00	0.00	1.50	13.10.11	1.50	03.12.11	1.12			1.12	0.38
178	भूतनाथ मन्दिर गुडम के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 गुडम	30.09.11	Sc	0.00	0.40	0.00	0.40	13.10.11	0.40					0.00	0.40
179	देवी मन्दिर गुडम के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 गुडम	30.09.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	13.10.11	1.00					0.00	1.00
180	ग्राम गुडम में रथ मन्दिर आमणीधार के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 गुडम	30.09.11	Gen	0.75	0.00	0.00	0.75	13.10.11	0.75					0.00	0.75
181	गुडम से गोदली तक खण्डजा मार्ग निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 गुडम	30.09.11	Gen	2.00	0.00	0.00	2.00	13.10.11	2.00					0.00	2.00
182	ग्राम सिराउँ में सामूहिक मिलन केन्द्र निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 रैता	30.09.11	Sc	0.00	1.50	0.00	1.50	13.10.11	1.50					0.00	1.50
183	ग्राम मज्याडी के अन्तर्गत कार्तिक स्वामी मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 मज्याडी	30.09.11	Sc	0.00	1.00	0.00	1.00	13.10.11	1.00					0.00	1.00
184	बैडुलडांग से पवलडांग तक खण्डजा सी0सी0 मार्ग निर्माण	घाट	ग्रा0पं0 मटई	30.09.11	Sc	0.00	0.75	0.00	0.75	13.10.11	0.75					0.00	0.75
185	ग्वरील देवता ऐरास के समीप प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 ऐरास	04.10.11	Sc	0.00	0.90	0.00	0.90	13.10.11	0.90					0.00	0.90
186	ग्राम ऐरास अ0जा0ब0 में पेयजल टैंक निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 ऐरास	04.10.11	Sc	0.00	0.40	0.00	0.40	13.10.11	0.40					0.00	0.40
187	ग्राम ऐरास में अलकनन्दा नदी के तट पर बगड गांव के नीचे घाट पर प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 ऐरास	04.10.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	13.10.11	0.90					0.00	0.90

188	ग्राम कुलाण में भूमियाल देवता मन्दिर अ0जा0ब0 के समीप चबूतरा एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 ऐरास	04.10.11	Sc	0.00	0.60	0.00	0.60	13.10.11	0.60					0.00	0.60
189	ग्राम सरणा के जोशीबगड घाट अलकनन्दा नदी के तट पर प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सरणा	04.10.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	13.10.11	0.90					0.00	0.90
190	ग्राम गिरसा के चौराआम तोक से लक्ष्मण सिंह के मकान तक सी0सी0 निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 गिरसा	04.10.11	Gen	0.25	0.00	0.00	0.25	13.10.11	0.25					0.00	0.25
191	ग्राम गिरसा में अलकनन्दा नदी के तट पर शमशान घाट के समीप प्रतीक्षालय निर्माण हेतु	पोखरी	ग्रा0पं0 गिरसा	04.10.11	Sc	0.00	0.90	0.00	0.90	13.10.11	0.90					0.00	0.90
192	ग्राम झिलोटी में भूमियाल देवता के समीप प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 झिलोटी	04.10.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	13.10.11	0.90					0.00	0.90
193	ग्राम मस्ट गांव में भगवती भूमियाल देवता मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 झिलोटी	04.10.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	13.10.11	0.50					0.00	0.50
194	रा0उ0मा0वि0 आली में विद्यालय भवन के आगे दीवार एवं खेल मैदान निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 आली	04.10.11	Gen	0.80	0.00	0.00	0.80	13.10.11	0.80					0.00	0.80
195	ग्राम उत्तरी के भूमियाल देवता मन्दिर के समीप मिलन केन्द्र निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 उत्तरी	04.10.11	Sc	0.00	1.50	0.00	1.50	13.10.11	1.50					0.00	1.50
196	हापला बाजार मके पेयजल लाईन निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 मसोली	04.10.11	Gen	0.80	0.00	0.00	0.80	13.10.11	0.80					0.00	0.80
197	मसोली के गोदीबगड तोक में खेल मैदान निर्माण	पोखरी	गा0पं0 मसोली	04.10.11	Sc	0.00	1.50	0.00	1.50	13.10.11	1.50					0.00	1.50
198	मसोली में अ0जा0ब0 में कार्यशाला / मिलन केन्द्र निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 मसोली	04.10.11	Sc	0.00	1.50	0.00	1.50	13.10.11	1.50					0.00	1.50
199	ग्राम बमोथ के बगडी तोक में बारात घर / मिलन केन्द्र निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 बमोथ	04.10.11	Gen	2.00	0.00	0.00	2.00	13.10.11	2.00	03.12.11	1.50			1.50	0.50
200	प्रा0 वि0 गिरसा में फर्नीचर कय हेतु	पोखरी	प्रधानाध्यापक	04.10.11	Gen	0.15	0.00	0.00	0.15	13.10.11	0.15					0.00	0.15
201	प्रा0 वि0 जिलासू में फर्नीचर कय हेतु	पोखरी	प्रधानाध्यापक	04.10.11	Gen	0.20	0.00	0.00	0.20	13.10.11	0.20					0.00	0.20
202	जू0 हा0स्कूल गिरसा में फर्नीचर कय हेतु	पोखरी	प्रधानाध्यापक	04.10.11	Gen	0.20	0.00	0.00	0.20	13.10.11	0.20					0.00	0.20

203	रावल देवता मन्दिर कुमेडा के निकट चबूतरा व सी0सी0 मार्ग निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 करछुना	14.11.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00					0.00	1.00
204	ग्राम सरणा के नैल तोक में पेयजल लाईन निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सरणा	14.11.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50					0.00	0.50
205	ग्राम मज्याडी में ग्वरील मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 मज्याडी	11.11.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40				0	0.00	0.40
206	ग्राम शरणाचाई में देवी मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 शरणाचाई	11.11.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50					0.00	0.50
207	ग्राम भेरिया में मोटर मार्ग पर प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	11.11.11	Sc	0.00	0.90	0.00	0.90	0.90					0.00	0.90
208	ग्राम बंगथल में सार्वजनिक स्नानघर निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 बंगथल	11.11.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50					0.00	0.50
209	गुनियालाखाल से ग्रा0वि0 तक खण्डजा मार्ग निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	11.11.11	Gen	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30					0.00	0.30
210	ग्राम सौडमंगरा में श्री मदन सिंह की मकान के आगे सडक पर सुरक्षा दीवार निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सौडमंगरा	11.11.11	Gen	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30					0.00	0.30
211	ग्राम बंगथल अ0जा0ब0 में जमुना भैरवनाथ मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 बंगथल	11.11.11	Sc	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40					0.00	0.40
212	ग्राम सिनाउँ पल्ला के रावल देवता मन्दिर गढखोत के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सिनाउँ पल्ला	11.11.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00					0.00	1.00
213	ग्राम सेरा मालकोटी के कुमैडांग से ट्यूटा तोक तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सेरामालकोटी	11.11.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00					0.00	1.00
214	ग्राम विशाल में डिग्गी के समीप प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 विशाल	11.11.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90					0.00	0.90
215	ग्राम रडुवा के सेमधारा पीपल पेड के समीप चौपाल निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 रडुवा	11.11.11	Gen	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30					0.00	0.30
216	ग्राम विशाल में विशेष्वरी भगवती मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 विशाल	11.11.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50					0.00	0.50
217	ग्राम सिदेली से जू0हा0स्कूल नैल तक खण्डजा मार्ग निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 नैल	11.11.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40					0.00	0.40
218	ग्राम भिकोना में लिखाडी गदरे पर पुलिया निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 भिकोना	11.11.11	Gen	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30					0.00	0.30
219	ग्राम खडकी से बंज्यूड तोक तक खण्डजा मार्ग निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	11.11.11	Gen	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30					0.00	0.30
220	ग्राम जिलासू अ0जा0ब0 में शिवालय मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 जिलासू	11.11.11	Sc	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50					0.00	0.50
221	ग्राम बासकन्डी काण्डई में कार्तिक स्वामी मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 नैल ऐथा	11.11.11	Gen	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00					0.00	1.00
222	ग्राम पोगठा में दुर्गा मन्दिर के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 पोगठा	11.11.11	Gen	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00					0.00	2.00
223	ग्राम गनियाला से गडरी होते हुए हरिशंकर तक खण्डजा मार्ग निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	11.11.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50					0.00	0.50
224	ग्राम सलना के बोंगा तोक में खण्डजा मार्ग निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सलना	11.11.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50					0.00	0.50
225	ग्राम सलना के भुतेरधार तोक में खण्डजा मार्ग निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सलना	11.11.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40					0.00	0.40
226	ग्राम डुंगर अ0जा0ब0 में भैरव मन्दिर के समीप चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 डुंगर	11.11.11	Sc	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50					0.00	0.50

227	ग्राम डुंगर के बगडवाल देवता मन्दिर के समीप चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 डुंगर	11.11.11	Gen	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50					0.00	0.50	
228	ग्राम किमोठा अ0जा0ब0 में मन्दिर के समीप चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 किमोठा	11.11.11	Sc	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50					0.00	0.50	
229	ग्राम बंगथल में श्री मथुरा प्रसाद जी की मकान के पीछे रास्ते पर सुरक्षा दीवार निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 बंगथल	11.11.11	Gen	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30					0.00	0.30	
230	ग्राम श्रीगढ के बगडवाल मन्दिर के समीप चौपाल एवं सी0सी0 कार्य	पोखरी	ग्रा0पं0 श्रीगढ	11.11.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40					0.00	0.40	
231	मसोली अ0जा0ब0 में ग्वरील मन्दिर के समीप चौपाल निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 मसोली	11.11.11	Sc	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20					0.00	0.20	
232	ग्वरील देवता मन्दिर अ0जा0ब0 जौरासी के समीप दीवार चौपाल एवं सी0सी0 निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 जौरासी	11.11.11	Sc	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50					0.00	0.50	
233	नन्दाकुण्ड के समीप प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 रडुवा	11.11.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90					0.00	0.90	
234	मोहन खाल में प्रतीक्षालय निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	11.11.11	Gen	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90					0.00	0.90	
235	शौली में मोटर मार्ग से उडातोली तक खण्डजा मार्ग निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	11.11.11	Gen	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40					0.00	0.40	
236	ग्राम डुंगर में भूतनाथ मन्दिर के समीप चौपाल निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 डुंगर	11.11.11	Gen	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30					0.00	0.30	
237	ग्राम किमोठा में जंतरी से संस्कृत स्कूल तक खण्डजा मार्ग निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 किमोठा	11.11.11	Gen	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30					0.00	0.30	
238	ग्राम सिमखोली में खेल मैदान निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 सिमखोली	11.11.11	Gen	0.75	0.00	0.00	0.75	0.75					0.00	0.75	
239	ग्राम नैल ऐथा में त्रिवेणी घाट पर चबुतरा/चौपाल निर्माण	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	11.11.11	Gen	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30					0.00	0.30	
240	ग्राम पाव में ग्वरील देवता मन्दिर के समीप प्रतीक्षालय एवं सी0सी0 निर्माण कार्य	पोखरी	खं0वि0अ0 पोखरी	11.11.11	Gen	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50					0.00	1.50	
241	तल्ला काण्डा में सुरक्षा दीवार निर्माण	घाट	ग्रा0पं0 जाखणी	18.11.11	Gen	0.80	0.00	0.00	0.80	0.80						0.80	
242	गंगतोली में नन्दाकिनी नदी के किनारे छाला सेरा में चैक डेम	घाट	ग्रा0पं0 राजबगठी	17.11.11	Gen	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50						1.50	
243	ग्राम त्रिशूला में आयुर्वेदिक अस्पताल से गांव तक खण्डजा एवं सी0सी0 मार्ग निर्माण	पोखरी	ग्रा0पं0 त्रिशूला			124.65	59.20	0.00	183.85	183.85			38.920	0	0.00	38.92	144.93

Work in Comple ed/ progress / not
19
प्रगति
प्रगति
प्रगति
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
प्रगति
प्रगति
प्रगति
प्रगति
प्रगति
प्रगति
प्रगति
अनारम्भ
अनारम्भ
प्रगति
प्रगति
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ

अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
प्रगति
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
प्रगति
अनारम्भ
अनारम्भ
प्रगति
प्रगति
प्रगति
प्रगति
प्रगति
अनारम्भ
अनारम्भ
प्रगति
प्रगति
प्रगति
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
प्रगति
अनारम्भ
प्रगति
अनारम्भ
प्रगति

अनारम्भ
अनारम्भ
प्रगति
प्रगति
अनारम्भ
प्रगति
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
प्रगति
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
प्रगति
प्रगति
अनारम्भ
अनारम्भ
प्रगति
अनारम्भ
अनारम्भ
अनारम्भ
प्रगति
प्रगति

